Sådan udfylder du DS1140-kontrolplanen

- **1. Projektoplysninger**
  Udfyld felterne øverst, især konstruktionsklassen (KK1–KK4). Klassen fastlægges i projekteringen og styrer, hvilken kontrol der kræves. Er I i tvivl om klassen, så afklar den først.
- **2. Én række pr. kontrolpunkt**
  Del arbejdet op i konstruktionsafsnit/-dele (fx fundamenter, dæk, elementmontage, stålsamlinger) og skriv ét kontrolobjekt pr. række.
- **3. Kontroltype**
  E = egenkontrol (den, der har udført arbejdet). U = uafhængig kontrol (en person, der ikke har deltaget i det pågældende arbejde). T = tredjepartskontrol (kun KK4; en person uden tilknytning til de involverede virksomheder). BR18 Bilag 3 fastsætter, hvilke typer jeres konstruktionsklasse kræver.
- **4. Kontrolniveau og -omfang**
  Angiv niveauet efter DS1140 og den projekterendes B2. Kontrolomfang: “Alle” eller “Stikprøve” med procentsats. Ved særlig kontrol af den udførte konstruktion angiver BR18 Bilag 3, tabel 2b en mindste stikprøve på 10 % (KK2), 25 % (KK3) og 50 % (KK4).
- **5. Grundlag, tidspunkt og ansvar**
  Skriv hvilken tegning, beskrivelse eller tolerance der kontrolleres imod, hvornår kontrollen sker (modtage-, proces- eller slutkontrol), og hvem der har ansvaret – med navn.
- **6. Når kontrollen er udført**
  Udfyld dato, navn og resultat. Er resultatet “Afvigelse”, så noter afvigelsens nummer og registrér den i afvigelsesrapporten. Husk: kontrol af arbejde, der lukkes til, skal ske og fotodokumenteres, før det skjules.

Skabelonen er et udgangspunkt, ikke en færdig, projektspecifik kontrolplan. Indholdet skal tilpasses jeres byggeri, konstruktionsklasse og projektgrundlag (bl.a. den projekterendes statiske kontrolplan, B2). Skabelonen giver ingen garanti for godkendelse.

Fotodokumentation fra pladsen med markering på tegningen: Lite Rapport i Assurement-appen – assurement.dk/moduler/lite-rapport

DS1140 kontrolplan – skabelon

Én række pr. kontrolpunkt. Grå kursiv tekst er eksempler – slet eller overskriv dem.

Projekt		**Adresse**	
Bygherre		**Udførende virksomhed**	
Projekterende		**Konstruktionsklasse**	
Kontrolplan udarbejdet af		**Version / dato**	

Nr.	Konstruktionsafsnit / -del	Kontrolobjekt (hvad kontrolleres)	Kontroltype (E/U/T)	Kontrolniveau	Kontrolomfang	Kontrolmetode	Grundlag / acceptkriterium	Tidspunkt	Ansvarlig (navn)	Dokumentation	Udført dato	Udført af	Resultat	Afvigelse nr.
1	*Betonelementer*	*Modtagekontrol: type, mål, skader, leverandørdokumentation*	*E – egenkontrol*	*Iflg. B2*	*Alle (100 %)*	*Visuel + opmåling*	*Elementtegning og leverandørerklæring*	*Modtagekontrol*		*Registrering + foto*				
2	*In situ-støbt dæk*	*Armering før støbning: dimension, afstand, dæklag, forankring*	*U – uafhængig kontrol*	*Iflg. B2*	*Stikprøve – angiv %*	*Opmåling*	*Armeringstegning og tolerancer*	*Proceskontrol*		*Registrering + foto*				
3	*Stålkonstruktion*	*Boltesamlinger: bolttype, antal, tilspænding*	*E – egenkontrol*	*Iflg. B2*	*Alle (100 %)*	*Visuel + kontrol af moment*	*Konstruktionstegning og samlingsdetaljer*	*Slutkontrol*		*Registrering + foto*				

Nr.	Konstruktionsafsnit / -del	Kontrolobjekt (hvad kontrolleres)	Kontroltype (E/U/T)	Kontrolniveau	Kontrolomfang	Kontrolmetode	Grundlag / acceptkriterium	Tidspunkt	Ansvarlig (navn)	Dokumentation	Udført dato	Udført af	Resultat	Afvigelse nr.